

ПРОТОКОЛ
заседания муниципального проектного комитета Черниговского района

28 марта 2022 года

с. Черниговка

№ 3

Председатель –	Глава Администрации Черниговского муниципального района – К.В. Хижинский
----------------	---

Присутствовали: 10 чел. (список прилагается).

1. Мониторинг объектов здравоохранения в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации», взаимодействие с КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» с. Черниговка.

(Коровицкая Д.Л., начальник отдела экономики Администрации Черниговского района)

Представителем КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» с. Черниговка Зорькина И.В. на заседании Проектного комитета Черниговского муниципального района было пояснено следующее.

По состоянию на 28.03.2022 объем работ по выборочному капитальному ремонту составляет 30%.

Продолжаются общестроительные работы на 1 и 3 этажах здания. На 1 этаже подготовлены оштукатурены и выровнены стены, произведен демонтаж полов, дверных коробок.

На 3 этаже произведены следующие работы: демонтаж пола, оштукатурены стены, проводятся работы по замене проводки, демонтаж сантехники, демонтаж дверных коробок. В отношении системы отопления работы не проводятся, так как не окончен еще отопительный сезон. Планируются работы по капитальному ремонту кровли.

2. Мониторинг выполнения капитального ремонта по объектам образования: Выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала в здании МБОУСОШ № 10 с. Дмитриевка, Выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков и системы электроснабжения в здании МБОУСОШ № 10 с. Дмитриевка, выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства в сфере образования (МБОУСОШ №2 с. Черниговка, выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков и металлической кровли в здании МБОУСОШ № 3 с. Черниговка, Выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков в здании МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево.

(Брыкалова Елена Николаевна

И.о. начальника Управления образования администрации Черниговского района)

В рамках национального проекта «Образование» регионального проекта «Успех каждого ребенка» по результатам электронного аукциона был заключен контракт от 11.03.2022 № 01/03/2022 с ООО «ПРОСТОР» на сумму 4 462 757,85 рублей, да данный момент проведены: Разборка обшивки стен, разборка каркаса деревянных стен, разборка доски с крючками для одежды со стен, расчистка поверхности стен от краски, демонтаж спортивного оборудования, демонтаж экранов для радиаторов. Окончание работ планируется на 19.06.2022.

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" подпрограммы «Модернизация школьной системы образования» по

результатам электронного аукциона был заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков в здании МБОУСОШ № 5 пгт. Сибирцево, от 21.03.2022 № 0120300016822000025 с ООО «Компания Окна Лидер» на сумму 6 331 198,90 руб. К работам должны приступить 10.04.2022, выполнить 29.06.2022.

В рамках государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2020-2027гг подпрограммы «Капитальный ремонт зданий муниципальных общеобразовательных организаций» по результатам электронных аукционов заключены контракты:

- На выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков и системы электроснабжения в здании МБОУСОШ № 10 с. Дмитриевка от 28.02.22 №15/02/2022 с ООО "СК ГРАНАТ" на сумму 12 430 279,26 руб. К работам должны были приступить 20.03.2022, задержка в изготовлении окон обещают приступить 30.03.2022, выполнить 31.05.2022.

- На выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков и металлической кровли в здании МБОУСОШ № 3 с. Черниговка, от 09.03.2022 № б/н с ООО «ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» на сумму 9310293,27 руб. К работам должны приступить 29.03.2022, выполнить 07.07.2022.

- На выполнение работ по капитальному ремонту оконных блоков в здании МБОУСОШ №2 с. Черниговка от 04.03.22 № 1-3/22 с ООО «ГЕНПОДРЯД» на сумму 5 060 918,40 руб. Однако 16 марта 2022 года ООО " ГЕНПОДРЯД " направил в МБОУСОШ №2 с. Черниговка письмо с просьбой заключить дополнительное соглашение на увеличение стоимости контракта в связи с существенным удорожанием стоимости строительных ресурсов, а также уплату аванса в размере 70 %. Так, как экономии по результатам электронного аукциона не было, заключение дополнительного соглашения на увеличение стоимости контракта невозможно. В связи с выше сказанным, имеются риски невыполнения обязательств по данному контракту. К работам должны приступить 29.03.2022 , выполнить 17.06.2022

Глава Администрации
Черниговского района



К.В.Хижинский

Секретарь



Ю.А. Брагина

**Список участников заседания Черниговского муниципального
проектного комитета**

28 марта 2022 года

ХИЖИНСКИЙ Кирилл Владимирович	– глава Администрации Черниговского района, председатель муниципального проектного комитета;
САЛЮК Ольга Геннадьевна	- Первый заместитель главы Администрации Черниговского района, заместитель председателя муниципального проектного комитета;
КОРОВИЦКАЯ Дарья Леонидовна	– начальник отдела экономики Администрации Черниговского района;
БРАГИНА Юлия Аркадьевна	- Главный специалист 1 разряда отдела экономики Администрации Черниговского района;
ШУБИНА Александра Борисовна	- общественный наблюдатель Черниговского района;
ПАВЛЕНКО Галина Валентиновна	- общественный наблюдатель Черниговского района;
ГАЛЬЧИНСКИЙ Эдуард Иванович	- общественный наблюдатель Черниговского района;
БРЫКАЛОВА Елена Николаевна	- и.о. начальника управления образования Черниговского района
БЕЛЕВЦОВА Ольга Сергеевна	- Главный инженер МКУ «ИМЦ СО»
Зорькина Ирина Викторовна	- представитель КГБУЗ «Черниговская ЦРБ» с. Черниговка