



ПРОТОКОЛ

Заседания проектного комитета администрации Черниговского района

«23» апреля 2021г.

с. Черниговка

Присутствовали:

Хижинский К.В.	- председатель проектного комитета
Салюк О.Г.	- заместитель председателя проектного комитета
Макарова А.Г.	- секретарь проектного комитета
Перевалова С.А.	- член проектного комитета
Солоненко Н.Н.	- член проектного комитета
Коровицкая Д.Л.	- член проектного комитета
Храмцов М.Н.	- член проектного комитета
Епанчинцева Т.А.	- член проектного комитета

Приглашенные на заседание:

Скварник Е.В.	Главный специалист организационного отдела администрации Черниговского района
Ишутин С.Р.	Директор МБУ ДО «Детская школа искусств» Черниговского района
Белевцова О.С.	Главный инженер МКУ «ИМЦ СО» Черниговского района
Павленко Г.В.	Общественный наблюдатель
Шубина А.Б.	Общественный наблюдатель

1. Слушали:

Об объектах, создаваемых в 2021 году в рамках реализации национальных и региональных проектов. В рамках реализации национальной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», а также объектах в рамках инициативного бюджетирования – конкурса «Твой проект».

Докладчик: начальник отдела экономики администрации Черниговского района **Коровицкая Дарья Леонидовна.**

2. Слушали:

О ходе ремонтных работ в двух школах искусств в с. Черниговка и пгт. Сибирцево. Заявлено процентное исполнение работ по школе искусств в с.Черниговка – 30%; в пгт. Сибирцево -20%.

Докладчик: директор МБУ ДО «Детская школа искусств» Черниговского района **Ишутин Сергей Русланович.**

3. Слушали:

О плотном взаимодействии с начальником отдела пресс-службы Правительства Приморского края, по вопросам брендинга и согласования макетов по направлению национального проекта Культура в рамках регионального проекта «Культурная среда». Заявлено согласование макета банера в течение мая месяца 2021 года. Наличие брендированных наклеек в двух школах ДШИ - учтено.

Докладчик: главный специалист организационного отдела администрации Черниговского района **Скварник Екатерина Викторовна.**

4. Слушали:

О ходе ремонтных работ в спортивном зале МБОУСОШ №2 с. Черниговка. Заявлено процентное исполнение работ – 80%. Доведена информация, о том, что осталось завершить установку сан.технического оборудования и исполнить установку светильников. На сложившуюся «экономия» после проведения аукциона планируется приобретение спортивного инвентаря. Указано, что 26 апреля 2021 года в Министерство Образования будет направлен макет брендированной наклейки для размещения её в спортивном зале школы №2 с. Черниговка.

Докладчик: и.о. начальника управления образования администрации Черниговского района **Епанчинцева Татьяна Анатольевна;** главный инженер МКУ «ИМЦ СО» Черниговского района – **Белевцова Ольга Сергеевна.**

5. Слушали:

О некоторых замечаниях к подрядчикам при организации строительных работ на объектах.

Докладчик: общественный наблюдатель **Шубина Александра Борисовна.**

Решение:

1. Храмцову М.Н., как руководителю проекта, подготовить докладную записку по исполнению промежуточного графика выполнения работ по двум школам искусств, на базе которых проходят капитальные ремонты в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда».
2. Ишутину С.Р., как ответственному за блок мероприятий, требовать от компаний-подрядчиков, осуществляющих ремонтные работы в рамках реализации региональных проектов исполнять правила пожарной безопасности на объектах, поручить им же организовать наличие огнетушителей в местах проведения капитального ремонта.
3. Ишутину С.Р., рекомендовать компаниям-подрядчикам разместить на объектах капитального ремонта информационные банера с указанием сроков выполнения работ, координатами компаний с полным наименованием, а также указать названия национального/регионального проекта.
4. Седину В.В., главе Сибирцевского городского поселения, рекомендовано организовать установку действующей автобусной остановки в непосредственной близости к «Скверу матерей России» в с. Монастырище, в целях доступности к реализуемому объекту благоустройства.
5. Включить в состав проектного комитета Черниговского района - заместителя начальника финансового управления Цыбульскую С.В.

Глава Черниговского района

Секретарь



К.В. Хижинский

А.Г. Макарова

Рассылка: Участникам заседания – членам проектного комитета администрации Черниговского района (по списку), а также указанным лицам в части «Решение» данного протокола.